

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
Tercer Trimestre 2019

Municipio	Localidad	Descripción	Monto Autorizado	Monto Comprometido	Monto Contratado	Metas	No. y Fecha de Contrato	Contratista	Fecha de Inicio y Término	Avance Físico	Avance Financiero
Santa Catarina	Los Juan Diegos Las Limitas Llano Blanco	Construcción de Red de Distribución de Agua Potable en las localidades de los Juan Diegos, las Limitas y Llano Blanco, en el municipio de Santa Catarina (segunda etapa)	\$ 5,000,000.00	\$ 3,965,182.34	\$ 3,965,182.34	10,291.00 ML Construcción de red de distribución, 32.00 PZA Construcción de cajas de operación de Valvulas, 170.00 PZA Construcción de tomas domiciliarias	CEAG-LP-OB-FIES-Q3091-2019-002 11/04/2019	Crice Construcciones S.A. de C.V.	17/05/2019 - 13/09/2019	73.00%	75.87%
Huanímaro	Cabecera Municipal	Sustitución de Colectores y Red de Atarjeas (Alcantarillado Sanitario) en la zona centro de la Cabecera Municipal de Huanímaro segunda etapa	\$ 11,000,000.00	\$ 9,656,185.44	\$ 9,656,185.44	2,878.00 ML Construcción de red de Atarjeas, 2,097.00 ML Construcción de colectores, 44.00 Pza Construcción de Pozos de Visita para Alcantarillado Sanitario, 320.00 Pza. Construcción de Descargas Domiciliarias, 320.00 Pza Construcción de Registros Sanitarios para Descarga Sanitaria Domiciliaria	CEAG-LP-OB-FIES-Q3092-2019-001 11/04/2019	José Vicente Morales Zarate	17/05/2019 - 19/09/2019	61.00%	40.65%